

区議会議員 市川 おさと 様

# 工事現況調書

平成26年6月

都市建設部

番号	件名	工事場所	契約金額	着手 年月日	完了期限	進捗状況										受注者	摘要		
					完了 年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1			2	3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
25 1	北千住北及び北千住 駅西口自転車駐車場 改修工事 (交通工事第6号)	足立区千住旭町 42番2号	68,472 (69,669)	26.3.3	26.10.31													榑前田製作所	労務単価増 による契約 変更
						10	20	30											

- 備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。  
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の ( ) 内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況										受注者	摘要			
						完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12			1	2	3
							%	%	%	%	%	%	%	%	%			%	%	%
26 4	舗装改修工事	足立区竹の塚六丁目41番から5番先	26,794	26.6.13	26.9.5				┆----->									陶幸基興業		
								1												芦川 亮一
26 5	舗装改修工事	足立区鹿浜二丁目7番から14番先	30,164	26.6.9	26.8.29				┆----->									(株)シミズローディック		
								1												河野 匡伸
26 6	旧綾瀬川護岸(右岸)補修工事	足立区千住曙町37番から35番先	8,845	26.5.14	26.8.6				┆----->									エステイ建設(株)		
							5	10												清水 稔
26 8	舗装改修工事	足立区皿沼三丁目33番から31番先	7,888	26.6.9	26.8.15				┆----->									今村技建興業(株)		
								5												山田 健爾
26 9	取付管補修工事	足立区梅田一丁目7番から1番先	7,236	26.6.5	26.9.30				┆----->									山田工業(株)		
								1												加藤 純一
26 101	街路灯新設改修工事その1	足立区大谷田二丁目17番から4番先ほか2か所	16,546	26.5.28	26.9.4				┆----->									(株)菅沼電機商会		
							0	10												斉藤 秀幸
26 102	街路灯新設改修工事その2	足立区伊興四丁目19番から7番先ほか2か所	25,947	26.5.28	26.9.29				┆----->									拓新電気(株)		
							0	10												石見 将一
26 103	街路灯新設改修工事その3	足立区谷中二丁目5番から16番先ほか4か所	23,123	26.5.30	26.10.3				┆----->									全電工業(株)		
							0	10												水野 義昭

備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。  
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況											受注者	摘要	
					完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			%
26 104	街路灯新設改修工事 その4	足立区西新井一丁目30番から20番先ほか4か所	21,017	26.5.28	26.9.19			▶										長島電気㈱	
							0	10										関塚 亜希	
26 105	街路灯新設改修工事 その5	足立区千住大川町44番から20番先ほか3か所	20,125	26.6.16	26.10.17			▶										㈱青路商会	
								5									久保田祐一郎		

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限 完了年月日	進捗状況										受注者 担当監督員	摘要		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1			2	3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			%	%
26 2	補助第138号線その1工区街路整備工事その2	関原三丁目37番から24番先	78,246	26.5.19	27.2.13			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	丸藤小林土木㈱	25-26債務
							0	0											
26 3	桑袋大橋耐震補強等工事	花畑八丁目7番から8番先	318,210	26.6.24	27.7.10				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	大和小田急・新井建設共同体	25-26債務
								0											
26 5	みどり歩道橋補修工事	青井四丁目35番から綾瀬七丁目1番地内	15,807	26.6.17	26.10.31				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(有)フジ興業	25-26債務
								0											

備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況										受注者	担当監督員	概要			
						完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%	%
25 5	区画整理工事 [六木-10]	六木二丁目4番から5番先	61,560	25.12.4	26.9.10														(株)大基建設	25-26債務	
															5	8	10	15			増田 知己
						35	60	80													
25 7	補助第274号線 歩道設置工事 (その4)	六木二丁目1番から佐野一丁目28番先	161,676	25.12.24	27.1.30														(株)東京三田組	25-26債務	
															0	5	8	10			佐藤 斉
						12	14	16													

備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手 年月日	完了期限 完了 年月日	進捗状況										受注者	担当監督員	摘要		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				2	3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%
25 40	公園防災施設整備工事 (その2-2)	宮城一丁目27番 5号ほか7か所	111,240	26.3.31	26.10.31													誠和光建(株)	25.26債務	
																		瓦井 隆		
26 1	公園防災施設整備工事 (その3)	新田三丁目34番 1号ほか8か所	133,164	26.6.24	27.2.13													内田建設㈱		
								2										山野 安軌		
26 2	江北北部緑道公園園路 整備工事(その1)	皿沼三丁目20番	7,528	26.5.14	26.7.18													(有)福鈴巧建		
								5	40									榎本 太郎		

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。  
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。