

区議会議員 市川 おさと 様

# 工事現況調書

平成26年7月

都市建設部

番号	件名	工事場所	契約金額	着手 年月日	完了期限	進捗状況										受注者	摘要				
					完了 年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3	担当監督員		
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%			
25 1	北千住北及び北千住 駅西口自転車駐車場 改修工事 (交通工事第6号)	足立区千住旭町 42番2号	68,472 (69,669)	26.3.3	26.10.31													→	株式会社前田製作所	労務単価増 による契約 変更	
																					5
						————→															
						10	20	30	60												
26 1	暫定六町自転車駐車 場整備その他工事 (交通工事第1号)	足立区六町四丁目 一番ほか1か所	6,671	26.7.17	26.9.30															鈴木土木(株)	

- 備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。  
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の ( ) 内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限		進捗状況										受注者	担当者	摘要		
					完了年月日	完了率	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				2	3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%
26 4	舗装改修工事	足立区竹の塚六丁目41番から5番先	26,794	26.6.13	26.9.5														㈲幸基興業		
26 5	舗装改修工事	足立区鹿浜二丁目7番から14番先	30,164	26.6.9	26.8.29														㈲シミズローディック		
26 6	旧綾瀬川護岸(右岸)補修工事	足立区千住曙町37番から35番先	8,845	26.5.14	26.8.6														エステイ建設㈱		
26 7	道路維持工事	足立区花畑四丁目10番から花畑三丁目9番先	14,677	26.7.24	26.11.4														新晃舗装㈱		
26 8	舗装改修工事	足立区皿沼三丁目33番から31番先	7,888	26.6.9	26.8.15														今村技建興業㈱		
26 9	取付管補修工事	足立区梅田一丁目7番から1番先	7,236	26.6.5	26.9.30														山田工業㈱		
26 10	おしべ通り道路改良その1工事	足立区鹿浜七丁目12番から2番先	44,072	26.7.14	27.2.12														㈲ユウト建設		
26 11	舗装改修工事	足立区加平一丁目1番から3番先	24,762	26.7.11	26.10.7														丸栄建設工業㈱		

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限		進捗状況										受注者	担当監督員	摘要	
					完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%
26 101	街路灯新設改修工事 その1	足立区大谷田二丁目17番から4番先ほか2か所	16,546	26.5.28	26.9.4													(株) 菅沼電機商会		
							0	10	70											
26 102	街路灯新設改修工事 その2	足立区伊興四丁目19番から7番先ほか2か所	25,947	26.5.28	26.9.29													拓新電気(株)		
							0	10	45											石見 将一
26 103	街路灯新設改修工事 その3	足立区谷中二丁目5番から16番先ほか4か所	23,123	26.5.30	26.10.3													全電工業(株)		
							0	10	25											水野 義昭
26 104	街路灯新設改修工事 その4	足立区西新井一丁目30番から20番先ほか4か所	21,017	26.5.28	26.9.19													長島電気(株)		
							0	10	35											関塚 亜希
26 105	街路灯新設改修工事 その5	足立区千住大川町44番から20番先ほか3か所	20,125	26.6.16	26.10.17													(株) 青路商会		
								5	15											久保田祐一郎
26 106	街路灯新設改修工事 その6	足立区関原一丁目21番から4番先ほか3か所	12,009	26.7.23	26.10.23													(株) サンデン		
									5											斉藤 秀幸
26 107	街路灯新設改修工事 その7	足立区弘道一丁目29番から5番先ほか2か所	31,644	26.7.23	26.12.16													雄光電気(株)		
									5											杉本 昭一
26 108	街路灯新設改修工事 その8	足立区竹の塚四丁目13番から1番先ほか3か所	22,750	26.7.23	26.11.19													大久保電気工業(株)		
									5											関塚 亜希

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手 年月日	完了期限	進捗状況										受注者	担当監督員	摘要	
						完了 年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
26 2	補助第138号線その1工区街路整備工事その2	関原三丁目37番から24番先	78,246	26.5.19	27.2.13			----->										丸藤小林土木㈱	26-27債務
26 3	桑袋大橋耐震補強等工事	花畑八丁目7番から8番先	318,210	26.6.24	27.7.10			----->										大和小田急・新井組建設共同体	26-27債務
26 5	みどり歩道橋補修工事	青井四丁目35番から綾瀬七丁目1番地内	15,807	26.6.17	26.10.31			----->										(有)フジ興業	26-27債務

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。  
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況										受注者	担当監督員	概要		
					完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				2	3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%
255	区画整理工事 [六木-10]	六木二丁目4番から5番先	61,560	25.12.4	26.9.10										5	8	10	15	株式会社建設	25-26債務
257	補助第274号線 歩道設置工事 (その4)	六木二丁目1番から佐野一丁目28番先	161,676	25.12.24	27.1.30										0	5	8	10	株式会社東京三田組	25-26債務
261	六木二丁目中央公園 整備工事	六木二丁目6番先	42,120	26.7.11	26.11.28														株式会社富士造園	

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「概要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、概要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況										受注者	担当監督員	摘要			
						完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3
							%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%	%
25 40	公園防災施設整備工事 (その2-2)	宮城一丁目27番 5号ほか7か所	111,240	26.3.31	26.10.31													誠和光建(株)	25.26債務		
																瓦井 隆					
26 1	公園防災施設整備工事 (その3)	新田三丁目34番 1号ほか8か所	133,164	26.6.24	27.2.13													内田建設(株)			
								2	5									山野 安軌			
26 2	江北北部緑道公園園路 整備工事(その1)	皿沼三丁目20番	7,528	26.5.14	26.7.18													(有)福鈴巧建	完了		
					26.7.18		5	40	100									榎本 太郎			

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。  
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。