

区議会議員 市川 おさと 様

# 工事現況調書

平成26年8月

都市建設部

番号	件名	工事場所	契約金額	着手 年月日	完了期限	進捗状況												受注者 担当監督員	概要	
						完了 年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			3
							%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			%
25 1	北千住北及び北千住 駅西口自転車駐車場 改修工事 (交通工事第6号)	足立区千住旭町 42番2号	68,472 (69,669)	26.3.3	26.10.31													→	(株)前田製作所 須田 正俊	労務単価増 による契約 変更
						10	20	30	60	85										
26 1	暫定六町自転車駐車 場整備その他工事 (交通工事第1号)	足立区六町四丁目 一番ほか1か所	6,671	26.7.17	26.9.30					┆	→	→							鈴木土木(株) 須田 正俊	
									5	60										

- 備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「概要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。  
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、概要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の ( ) 内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限		進捗状況										受注者	担当監督員	摘要		
					完了年月日	完了率	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				2	3
							%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%
26 4	舗装改修工事	足立区竹の塚六丁目41番から5番先	26,794	26.6.13	26.9.5													(有)幸基興業 芦川 亮一			
								1	20	95											
26 5	舗装改修工事	足立区鹿浜二丁目7番から14番先	32,346 (30,164)	26.6.9	26.8.29													(株)シミズローディック 河野 匡伸	設計変更		
					26.8.29			1	10	100									完了		
26 6	旧綾瀬川護岸(右岸)補修工事	足立区千住曙町37番から35番先	8,845	26.5.14	26.8.6													エステイ建設(株) 清水 稔	完了		
					26.8.6		5	10	75	100											
26 7	道路維持工事	足立区花畑四丁目10番から花畑三丁目9番先	14,677	26.7.24	26.11.4													新晃舗装(株) 井戸 淳二			
								1	10												
26 8	舗装改修工事	足立区皿沼三丁目33番から31番先	7,888	26.6.9	26.8.15													今村技建工業(株) 山田 健爾	完了		
					26.8.15		5	70	100												
26 9	取付管補修工事	足立区梅田一丁目7番から1番先	7,236	26.6.5	26.9.30													山田工業(株) 加藤 純一			
							1	80	90												
26 10	おしべ通り道路改良その1工事	足立区鹿浜七丁目12番から2番先	44,072	26.7.14	27.2.12													(株)ユウト建設 石鍋 功			
								5	10												
26 11	舗装改修工事	足立区加平一丁目1番から3番先	24,762	26.7.11	26.10.7													丸栄建設工業(株) 星野 一夫			
								10	30												

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況											受注者	担当監督員	摘要		
						完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				2	3
							%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%
26 12	交通安全施設整備工事	足立区古千谷本町一丁目13番から古千谷本町二丁目21番先	10,076	26.8.8	26.11.5						5							今村技建工業(株)	芦川 亮一		
26 15	道路拡幅工事	西新井一丁目15番から5番先	20,066	26.8.20	26.10.31						3							(株)シミズローディック	山田 健爾		
26 101	街路灯新設改修工事その1	足立区大谷田二丁目17番から4番先ほか2か所	16,546	26.5.28	26.9.4													(株)菅沼電機商会	斉藤 秀幸		
26 102	街路灯新設改修工事その2	足立区伊興四丁目19番から7番先ほか2か所	25,947	26.5.28	26.9.29													拓新電気(株)	石見 将一		
26 103	街路灯新設改修工事その3	足立区谷中二丁目5番から16番先ほか4か所	23,123	26.5.30	26.10.3													全電工業(株)	水野 義昭		
26 104	街路灯新設改修工事その4	足立区西新井一丁目30番から20番先ほか4か所	21,017	26.5.28	26.9.19													長島電気(株)	関塚 亜希		
26 105	街路灯新設改修工事その5	足立区千住大川町44番から20番先ほか3か所	20,125	26.6.16	26.10.17													(株)青路商会	久保田祐一郎		
26 106	街路灯新設改修工事その6	足立区関原一丁目21番から4番先ほか3か所	12,009	26.7.23	26.10.23													(株)サンデン	斉藤 秀幸		

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況											受注者	摘要		
					完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			3	担当監督員
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			%	
26 107	街路灯新設改修工事 その7	足立区弘道一丁目 29番から5番先 ほか2か所	31,644	26.7.23	26.12.16					→								雄光電気(株)		
									5	10								杉本 昭一		
26 108	街路灯新設改修工事 その8	足立区竹の塚四丁 目13番から1番 先ほか3か所	22,750	26.7.23	26.11.19					→								大久保電気工業 (株)		
									5	10								関塚 亜希		

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。  
ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限 完了年月日	進捗状況										受注者	担当監督員	概要		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				2	3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%
26 2	補助第138号線その1工区街路整備工事その2	関原三丁目37番から24番先	78,246	26.5.19	27.2.13														丸藤小林土木(株)	26-27債務
26 3	桑袋大橋耐震補強等工事	花畑八丁目7番から8番先	318,210	26.6.24	27.7.10														大和小田急・新井組建設共同体	26-27債務
26 5	みどり歩道橋補修工事	青井四丁目35番から綾瀬七丁目1番地内	15,807	26.6.17	26.10.31														(有)フジ興業	26-27債務

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「概要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。  
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、概要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況										受注者	担当監督員	摘要			
						完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3
							%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%	%
25 5	区画整理工事 [六木-10]	六木二丁目4番から5番先	61,560	25.12.4	26.9.10															榑大基建設	25-26債務
25 7	補助第274号線 歩道設置工事 (その4)	六木二丁目1番から佐野一丁目28番先	161,676	25.12.24	27.1.30															榑東京三田組	25-26債務
26 1	六木二丁目中央公園 整備工事	六木二丁目6番先	42,120	26.7.11	26.11.28															榑富士造園	

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限 完了年月日	進捗状況										受注者	担当監督員	摘要		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				2	3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%
25 40	公園防災施設整備工事 (その2-2)	宮城一丁目27番 5号ほか7か所	111,240	26.3.31	26.10.31													誠和光建(株)	25.26債務	
																瓦井 隆				
26 1	公園防災施設整備工事 (その3)	新田三丁目34番 1号ほか8か所	133,164	26.6.24	27.2.13													内田建設(株)		
								2	5	8										山野 安軌
26 6	公園防災施設整備工事 (その4)	千住旭町30番1 号ほか10か所	166,320	26.8.5	27.3.13													太和工業(株)		
									1											辻井 隆伸
26 15	江北北部緑道公園園路 整備工事(その2)	谷在家三丁目30 番から皿沼三丁目 18番先	4,968	26.8.26	26.12.26													(有) 福鈴巧建		
									1											辻井 隆伸

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。  
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。  
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。  
 3. 契約金額及び完了期限の( )内は変更前の金額及び年月日を記入すること。