

区議会議員 市川 おさと 様

工事現況調書

平成26年9月

都市建設部

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況										受注者	担当者	摘要		
					完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				2	3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%
25 1	北千住北及び北千住駅西口自転車駐車場改修工事 (交通工事第6号)	足立区千住旭町4番2号	68,472 (69,669)	26.3.3	26.10.31													(株)前田製作所	須田 正俊	労務単価増による契約変更
26 1	暫定六町自転車駐車場整備その他工事 (交通工事第1号)	足立区六町四丁目一番ほか1か所	6,671	26.7.17	26.9.30													鈴本土木(株)	須田 正俊	完了
					26.9.30															

- 備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の () 内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況										受注者	担当者	摘要			
						完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3
							%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%	%
26 101	街路灯新設改修工事 その1	足立区大谷田二丁目17番から4番 先ほか2か所	16,546	26.5.28	26.9.4												(株)菅沼電機商会	完了			
						26.9.4	0	10	70	90	100									斉藤 秀幸	
26 102	街路灯新設改修工事 その2	足立区伊興四丁目19番から7番先 ほか2か所	25,947	26.5.28	26.9.29												拓新電気(株)	完了			
						26.9.29	0	10	45	85	100								石見 将一		
26 103	街路灯新設改修工事 その3	足立区谷中二丁目5番から16番先 ほか4か所	23,123	26.5.30	26.10.3												全電工業(株)				
							0	10	25	75	90								水野 義昭		
26 104	街路灯新設改修工事 その4	足立区西新井一丁目30番から20番 先ほか4か所	21,017	26.5.28	26.9.19												長島電気(株)	完了			
						26.9.19	0	10	35	90	100								関塚 亜希		
26 105	街路灯新設改修工事 その5	足立区千住大川町44番から20番 先ほか3か所	20,125	26.6.16	26.10.17												(株)青路商会				
								5	15	35	90								久保田祐一郎		
26 106	街路灯新設改修工事 その6	足立区関原一丁目21番から4番先 ほか3か所	12,009	26.7.23	26.10.23												(株)サンデン				
									5	10	60								斉藤 秀幸		
26 107	街路灯新設改修工事 その7	足立区弘道一丁目29番から5番先 ほか2か所	31,644	26.7.23	26.12.16												雄光電気(株)				
									5	10	20								杉本 昭一		
26 108	街路灯新設改修工事 その8	足立区竹の塚四丁目13番から1番 先ほか3か所	22,750	26.7.23	26.11.19												大久保電気工業(株)				
									5	10	50								関塚 亜希		

備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。

2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。
ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。

3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況											受注者	摘要	
					完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			3
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
26 109	街路灯新設改修工事 その9	足立区東綾瀬三丁目2番から12番 先ほか3か所	22,563	26.9.12	27.1.16							▶	-----	-----	▶	コーシン電機 (株)			
																		石見 将一	
26 112	街路灯新設改修工事 その12	足立区舎人五丁目25番から29番 先ほか4か所	23,095	26.9.12	27.1.26							▶	-----	-----	▶	(株) ミリオン テック			
																		久保田祐一郎	
26 116	街路灯新設改修工事 その16	足立区鹿浜七丁目23番から1番先	14,644	26.9.12	27.2.20							▶	-----	-----	▶	(有) 佐々木電 気商会			
																		石見 将一	

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の () 内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手 年月日	完了期限 完了 年月日	進捗状況										受注者	担当監督員	概要		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				2	3
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%
26 2	補助第138号線その1工区街路整備工事その2	関原三丁目37番から24番先	78,246	26.5.19	27.2.13													丸藤小林土木(株)		
																		柳川 俊介		
26 3	桑袋大橋耐震補強等工事	花畑八丁目7番から8番先	318,210	26.6.24	27.7.10													大和小田急・新井組建設共同体	26-27債務	
																		小室 有輝		
26 5	みどり歩道橋補修工事	青井四丁目35番から綾瀬七丁目1番地内	15,807	26.6.17	26.10.31													(有)フジ興業	一括変更見込	
																		田村 元		

- 備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「概要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、概要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況										受注者	担当監督員	摘要			
						完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3
							%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%	%
25 5	区画整理工事 [六木-10]	六木二丁目4番から5番先	67,024 (61,560)	25.12.4	26.9.10										5	8	10	15	(株)大基建設	25-26債務 ①設計変更 ②完了	
					26.9.10																
25 7	補助第274号線 歩道設置工事 (その4)	六木二丁目1番から佐野一丁目28番先	161,676	25.12.24	27.1.30										0	5	8	10	(株)東京三田組	25-26債務	
26 1	六木二丁目中央公園 整備工事	六木二丁目6番先	42,120	26.7.11	26.11.28														(株)富士造園		

- 備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の () 内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

番号	件名	工事場所	契約金額	着手年月日	完了期限	進捗状況										受注者	担当監督員	概要			
						完了年月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3
							%	%	%	%	%	%	%	%	%				%	%	%
25 40	公園防災施設整備工事 (その2-2)	宮城一丁目27番5号ほか7か所	111,240	26.3.31	26.10.31													誠和光建(株)	25-26債務		
						10	25	40	50	65	75	瓦井 隆									
26 1	公園防災施設整備工事 (その3)	新田三丁目34番1号ほか8か所	133,164	26.6.24	27.2.13													内田建設(株)			
								2	5	8	40	山野 安軌									
26 6	公園防災施設整備工事 (その4)	千住旭町30番1号ほか10か所	166,320	26.8.5	27.3.13													太和工業(株)			
									1	5	辻井 隆伸										
26 15	江北北部緑道公園園路整備工事 (その2)	谷在家三丁目30番から皿沼三丁目18番先	4,968	26.8.26	26.12.26													(有) 福鈴巧建			
									1	5	辻井 隆伸										
26 9	保木間公園フェンス改修工事	竹の塚三丁目8番1号	81,410	26.9.16	27.3.13													日本フィールドシステム(株)関東支店			
										1	榎本 太郎										
26 10	(仮称) 千住防災ひろば整備工事	千住龍田町7番から11番先	177,120	26.8.29	27.12.11													(株)シミズローディック	26-27債務		
																		小山 徹			
26 12	(仮称) 舎人五丁目公園整備工事	舎人五丁目4番	29,805	26.9.24	27.1.30													横田造園(株)			
											1	小山 徹									

備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「概要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、概要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。