

区議会議員 市川 おさと 様

工事現況調書

平成27年1月

都市建設部

| 番号 | 件名 | 工事場所 | 契約金額 | 着手 年月日 | 完了期限 完了 年月日 | 進捗状況 | | | | | | | | | | 受注者 担当監督員 | 摘要 | | | | |
|---------|----------------------------------|----------------------|--------|-----------|-------------------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--------------|----|---|---|-------------------|--|
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | | 2 | 3 | | |
| | | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | % | % | | |
| 26 2 | 綾瀬北自転車駐車場 改修工事 (交通工事第2号) | 足立区綾瀬三丁目 22番14号 | 32,398 | 26.12.10 | 27.3.24 | | | | | | | | | | | 5 | 20 | | | (株)ユウト建設 須田 正俊 | |
| 26 3 | 舎人公園東自転車駐 車場整備工事 (交通工事第3号) | 足立区古千谷一丁 目(舎人公園内) | 43,092 | 27.1.13 | 27.3.19 | | | | | | | | | | | 5 | | | | 誠和光建(株) 須田 正俊 | |

- 備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の () 内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

| 番号 | 件名 | 工事場所 | 契約金額 | 着手年月日 | 完了期限 | 進捗状況 | | | | | | | | | | 受注者 | 担当者 | 概要 | | |
|----------|-----------------|----------------------------|--------|----------|----------------------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----------|-------|------|
| | | | | | 完了年月日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | | | 2 | 3 |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | | % | |
| 26 7 | 道路維持工事 | 足立区花畑四丁目10番から花畑三丁目9番先 | 14,677 | 26.7.24 | 27.1.23 (26.11.4) | | | | | | | | | | | | | 新晃舗装㈱ | 井戸 淳二 | 工期延伸 |
| | | | | | 27.1.19 | | | | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 95 | 100 | 完了 | | | | |
| 26 10 | おしべ通り道路改良その1工事 | 足立区鹿浜七丁目12番から2番先 | 44,072 | 26.7.14 | 27.2.27 (27.2.12) | | | | | | | | | | | | | ㈱ユウト建設 | 石鍋 功 | 工期延伸 |
| | | | | | | | | | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 70 | 90 | | | | | |
| 26 13 | 道路維持工事 | 足立区花畑五丁目14番から花畑三丁目39番先 | 16,621 | 26.11.21 | 27.3.13 | | | | | | | | | | | | | 新晃舗装㈱ | 長沼 佑貴 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 15 | | | | | |
| 26 17 | 歩道設置工事 | 足立区千住橋戸町10番から1番先 | 12,528 | 26.12.10 | 27.3.13 | | | | | | | | | | | | | 新晃舗装㈱ | 鈴木 悟 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | | | | | |
| 26 18 | 花畑八丁目綾瀬川放流管撤去工事 | 足立区花畑八丁目8番地先 | 9,203 | 26.10.16 | 27.3.13 | | | | | | | | | | | | | 大和小田急建設㈱ | 田村 登 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | 30 | | | | |
| 26 19 | 取付管補修工事 | 足立区宮城一丁目17番から12番先 | 36,601 | 26.10.22 | 27.2.13 | | | | | | | | | | | | | 丸藤小林土木㈱ | 小川 佳織 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 10 | 15 | | | | |
| 26 20 | 舗装改修工事 | 足立区東保木間一丁目24番から東保木間一丁目22番先 | 11,556 | 26.10.31 | 27.2.19 | | | | | | | | | | | | | ㈱幸基興業 | 田村 登 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 20 | 90 | | | | |
| 26 21 | 道路愛称名標識設置工事 | 足立区千住橋戸町44番先ほか77か所 | 10,368 | 26.11.14 | 24.2.13 | | | | | | | | | | | | | ㈱ロードテック | 小鼓 聡 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 60 | | | | |

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「概要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、概要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

| 番号 | 件名 | 工事場所 | 契約金額 | 着手年月日 | 完了期限 | 進捗状況 | | | | | | | | | | 受注者 | 担当監督員 | 摘要 | | |
|-----------|---------------|------------------------------|--------|----------|---------------------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|-----|-------|------------|------|---|
| | | | | | 完了年月日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | | | 2 | 3 |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | | % | |
| 26 22 | 交通安全施設整備工事 | 足立区西新井栄町二丁目21番から西新井栄町一丁目18番先 | 7,236 | 26.11.21 | 27.2.13 | | | | | | | | | | | | | 本山建設㈱ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 江原 亮 | | |
| 26 23 | 水路浚渫工事 | 足立区古千谷本町四丁目8番から西伊興四丁目7番先 | 18,774 | 26.11.13 | 27.2.27 (27.2.2) | | | | | | | | | | | | | 山喜建設㈱ | 工期延伸 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 河野 匡伸 | | |
| 26 26 | 舗装改修工事 | 足立区千住二丁目58番から55番先 | 6,696 | 26.12.17 | 27.3.6 | | | | | | | | | | | | | アイウチ工業㈱ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 樽谷 彬子 | | |
| 26 27 | 管理施設整備工事 | 足立区南花畑一丁目16番先 | 6,328 | 27.1.20 | 27.3.6 | | | | | | | | | | | | | ㈱前島植物園 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小藪 聡 | | |
| 26 109 | 街路灯新設改修工事その9 | 足立区東綾瀬三丁目2番から12番先ほか3か所 | 22,563 | 26.9.12 | 27.1.16 | | | | | | | | | | | | | コーシン電機(株) | 完了 | |
| | | | | | 27.1.16 | | | | | | | | | | | | | 石見 将一 | | |
| 26 110 | 街路灯新設改修工事その10 | 足立区東伊興三丁目25番から19番先ほか4か所 | 24,293 | 26.10.6 | 27.2.16 | | | | | | | | | | | | | (株)ミリオンテック | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 水野 義昭 | | |
| 26 111 | 街路灯新設改修工事その11 | 足立区千住五丁目24番から日ノ出町42番先ほか4か所 | 26,091 | 26.10.10 | 27.3.10 | | | | | | | | | | | | | (株)鳥海電気 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 斉藤 秀幸 | | |

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

| 番号 | 件名 | 工事場所 | 契約金額 | 着手年月日 | 完了期限 | 進捗状況 | | | | | | | | | | 受注者 | 担当者 | 摘要 | | |
|-----------|---------------------|---|--------|----------|---------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|----------------|--------|----|
| | | | | | 完了年月日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | | | 2 | 3 |
| | | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | | % | % |
| 26 112 | 街路灯新設改修工事 その12 | 足立区舎人五丁目 25番から29番 先ほか4か所 | 23,095 | 26.9.12 | 27.1.26 | | | | | | | | | | | | | (株)ミリオン テック | 久保田祐一郎 | 完了 |
| | | | | | 27.1.26 | | | | | | | 5 | 20 | 40 | 85 | 100 | | | | |
| 26 113 | 街路灯新設改修工事 その13 | 足立区花畑五丁目 1番から花畑四丁 目24番先ほか1 か所 | 10,530 | 26.10.27 | 27.2.18 | | | | | | | | | | | | | (有)栗原電気商 会 | 関塚 亜希 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 70 | 80 | | | | |
| 26 114 | 街路灯新設改修工事 その14 | 足立区入谷三丁目 11番から3番先 ほか3か所 | 14,464 | 26.11.13 | 27.3.6 | | | | | | | | | | | | | (株)菅沼電機商会 | 杉本 昭一 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 80 | | | | |
| 26 115 | 街路灯新設改修工事 その15 | 足立区西綾瀬四丁 目11番から4番 先ほか1か所 | 12,830 | 26.11.27 | 27.3.24 | | | | | | | | | | | | | 浅香電業(株) | 久保田祐一郎 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 20 | | | |
| 26 116 | 街路灯新設改修工事 その16 | 足立区鹿浜七丁目 23番から1番先 | 14,644 | 26.9.12 | 27.2.20 | | | | | | | | | | | | | (有)佐々木電気商会 | 石見 将一 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | 20 | 35 | 80 | | | |
| 26 117 | 街路灯新設改修工事 その17 | 足立区西綾瀬四丁 目1番から西綾瀬 一丁目8番先ほか 1か所 | 2,862 | 26.12.22 | 27.3.24 | | | | | | | | | | | | | (有)佐々木電気商会 | 斉藤 秀幸 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 15 | | | |
| 26 153 | 花見橋水門管理所ポ ンプ改修工事 | 足立区六木三丁目 5番18号 | 2,678 | 26.11.18 | 27.2.13 | | | | | | | | | | | | | 日本施設備足立支店 | 柳原 圭 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 20 | | | |

- 備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

| 番号 | 件名 | 工事場所 | 契約金額 | 着手年月日 | 完了期限 | 進捗状況 | | | | | | | | | | 受注者 | 担当監督員 | 概要 | | | |
|---------|------------------------|---------------------|----------------------|----------|---------|-------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----------------|-----------------|---|-------|-------|
| | | | | | | 完了年月日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | | % | % | % |
| 26 2 | 補助第138号線その1工区街路整備工事その2 | 関原三丁目37番から24番先 | 86,955 (78,246) | 26.5.19 | 27.2.13 | | 0 | 0 | 10 | 22 | 33 | 45 | 55 | 66 | 75 | | 丸藤小林土木(株) | 一括変更見込 設計変更 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柳川 俊介 |
| 26 3 | 桑袋大橋耐震補強等工事 | 花畑八丁目7番から8番先 | 409,336 (318,210) | 26.6.24 | 27.7.10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 40 | | 大和小田急・新井組建設共同体 | 26-27債務 設計変更 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小室 有輝 |
| 26 6 | 月見橋塗装等補修工事 | 神明南一丁目18番から神明一丁目1番先 | 22,464 | 26.12.15 | 27.3.13 | | | | | | | | | | 0 | 30 | | (株)鈴木塗装工務店 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平山 貴祥 | |

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「概要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、概要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

| 番号 | 件名 | 工事場所 | 契約金額 | 着手年月日 | 完了期限 完了年月日 | 進捗状況 | | | | | | | | | | 受注者 | 担当監督員 | 摘要 | | | | | | |
|---------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|-----|-------|----|---|---------|-------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | | | 2 | 3 | | | | |
| | | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | | % | % | | | | |
| 25 7 | 補助第274号線 歩道設置工事 (その4) | 六木二丁目1番から 佐野一丁目28番先 | 190,405 (161,676) | 25.12.24 | 27.3.24 (27.1.30) | | | | | | | | | | | | | | | 榑東京三田組 | 25-26債務 工期延伸 設計変更 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 2 | 区画整理工事 [六木-11] | 六木二丁目5番先 | 109,404 | 26.10.16 | 27.6.30 | | | | | | | | | | | | | | | 榑大基建設 | 26-27債務 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 3 | 道路改修工事 [上沼田南] | 江北五丁目2番から 3番先 ほか3か所 | 4,320 | 26.10.16 | 27.3.5 | | | | | | | | | | | | | | | 高田土建(株) | 青木 達 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 4 | 区画整理工事 [佐野-10] | 佐野一丁目14番 から18番先 | 159,408 | 26.10.16 | 27.8.31 | | | | | | | | | | | | | | | 白岩建設(株) | 26-27債務 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

| 番号 | 件名 | 工事場所 | 契約金額 | 着手年月日 | 完了期限 完了年月日 | 進捗状況 | | | | | | | | | | 受注者 担当監督員 | 概要 | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------|---------|---------------|------|---|---|---|----|----|----|-----|-----|-----|--------------|----|---------------------------|---------|
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | | 2 | 3 |
| | | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | % | % |
| 26 1 | 公園防災施設整備工事(その3) | 新田三丁目34番1号ほか8か所 | 133,164 | 26.6.24 | 27.2.13 | | | | | | | | | | | | | 内田建設㈱ 山野 安軌 | 設計変更完了 |
| | | | | | 27.1.28 | | | 2 | 5 | 8 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | | | | |
| 26 6 | 公園防災施設整備工事(その4) | 千住旭町30番1号ほか10か所 | 166,320 | 26.8.5 | 27.3.13 | | | | | | | | | | | | | 太和工業㈱ 辻井 隆伸 | |
| | | | | | | | | | 1 | 5 | 8 | 30 | 50 | 70 | | | | | |
| 26 9 | 保木間公園フェンス改修工事 | 竹の塚三丁目8番1号 | 81,410 | 26.9.16 | 27.3.13 | | | | | | | | | | | | | 日本フィールドシステム㈱関東支店 榎本 太郎 | |
| | | | | | | | | | 1 | 10 | 30 | 60 | 75 | | | | | | |
| 26 10 | (仮称)千住防災ひろば整備工事 | 千住龍田町7番から11番先 | 177,120 | 26.8.29 | 27.12.11 | | | | | | | | | | | | | ㈱シミズローディック 小山 徹 | 26-27債務 |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | | | | | |
| 26 12 | (仮称)舎人五丁目公園整備工事 | 舎人五丁目4番 | 30,423 (29,805) | 26.9.24 | 27.1.30 | | | | | | | | | | | | | 横田造園㈱ 小山 徹 | 設計変更完了 |
| | | | | | 27.1.30 | | | | 1 | 10 | 20 | 65 | 100 | | | | | | |
| 26 16 | (仮称)西新井四丁目公園整備工事 | 西新井四丁目38番 | 34,881 (34,560) | 26.9.30 | 27.1.30 | | | | | | | | | | | | | 貴先建設㈱ 榎本 太郎 | 設計変更完了 |
| | | | | | 27.1.30 | | | | | | 10 | 20 | 65 | 100 | | | | | |

備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更があった場合は、主な理由などを「概要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、概要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

| 番号 | 件名 | 工事場所 | 契約金額 | 着手年月日 | 完了期限 完了年月日 | 進捗状況 | | | | | | | | | | 受注者 担当監督員 | 摘要 | | | | |
|----------|-------------------|--------------------------|--------|----------|---------------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--------------|----|-----------|-------|-------|--|
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | | 2 | 3 | | |
| | | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | % | % | | |
| 26 21 | 掃部宿憩いのプチテラス整備工事 | 千住仲町7番8号 | 10,746 | 26.9.30 | 27.2.27 | | | | | | | | | | | | | 岩田造園土木(株) | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 30 | 65 | | | 山野 安軌 | | | |
| 26 18 | 荒川右岸大川町緑地便所改築工事 | 千住大川町先(荒川河川敷内) | 9,666 | 26.11.10 | 27.2.10 | | | | | | | | | | | | | 小勝工務店(株) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 90 | | | 尾崎 裕子 | | | |
| 26 19 | 竹の塚第六公園テニスコート改修工事 | 竹の塚二丁目25番3号 | 25,056 | 26.11.21 | 27.2.10 | | | | | | | | | | | | | 誠和光建(株) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 65 | | | 山野 安軌 | | | |
| 26 30 | 島根公園ほか2か所改修工事 | 島根二丁目14番22号ほか2か所 | 51,732 | 26.11.12 | 27.3.13 | | | | | | | | | | | | | (株)松竹園 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | 15 | 40 | | | 瀬田 和明 | | |
| 26 24 | 平野公園ほか5か所公園灯改修工事 | 平野三丁目15番8号ほか5か所 | 12,670 | 26.12.12 | 27.3.20 | | | | | | | | | | | | | (有)馬場電設 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 15 | | | 瓦井 隆 | | |
| 26 25 | 見沼代親水公園灯改修工事 | 舎人四丁目5番から古千谷本町四丁目8番ほか6か所 | 19,340 | 26.12.12 | 27.3.20 | | | | | | | | | | | | | (株)拓電技建工業 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 15 | | | 瓦井 隆 | | |
| 26 28 | 保塚公園改修工事 | 保塚町10番20号 | 16,141 | 26.12.12 | 27.3.20 | | | | | | | | | | | | | 大洋造園土木(株) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 30 | | | 小山 徹 | |
| 26 27 | 荒川西新井橋緑地グラウンド補修工事 | 梅田三丁目から四丁目地先まで | 96,870 | 27.1.5 | 27.2.27 | | | | | | | | | | | | | (株)日栄体育施設 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | 榎本 太郎 | |

備考1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

| 番号 | 件名 | 工事場所 | 契約金額 | 着手年月日 | 完了期限 | 進捗状況 | | | | | | | | | | 受注者 | 摘要 | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------|--------|----------|---------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|----|--------------------|----|
| | | | | | 完了年月日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | | 2 | 3 |
| | | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | % | % |
| 26 8 | 川端第二公園倉庫新築工事 | 足立区加平二丁目2番8号 | 12,734 | 26.10.16 | 27.1.30 | | | | | | | | | | | | | (株)東京三田組 松倉栄次 | 完了 |
| | | | | | 27.1.30 | | | | | | | | 3 | 10 | 60 | 100 | | | |
| 26 9 | 元洲江公園フェンス改修工事 | 足立区保木間二丁目17番1号 | 18,252 | 26.10.27 | 27.3.10 | | | | | | | | | | | | | 誠和光建(株) 山崎 岳 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 15 | 40 | | | |
| 26 西工 202 | 白旗塚史跡公園拡張工事 | 足立区東伊興三丁目10番14号 | 6,750 | 26.11.27 | 27.2.13 | | | | | | | | | | | | | 有限会社福鈴巧建 関野 唯 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 50 | | | |
| 26 西工 14 | 谷在家公園園路再整備工事 | 足立区谷在家二丁目13番1号 | 2,139 | 26.12.10 | 27.2.13 | | | | | | | | | | | | | ㈱呉竹造園 関野 唯 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 90 | | | |
| 26 西工 15 | 西中第一公園複合遊具設置工事 | 足立区西新井六丁目44番1号 | 4,945 | 26.12.26 | 26.3.13 | | | | | | | | | | | | | (有)エスイテック 山田 英貴 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | | | |
| 26 西工 302 | 竹の塚第六公園テニスコートナイター照明改修工事 | 足立区竹の塚二丁目25番3号 | 10,854 | 27.1.14 | 26.3.3 | | | | | | | | | | | | | 洗新電気工事(株) 長島 仁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | | | |
| 26 西工 305 | 西新井さかえ公園園路整備工事 | 足立区西新井栄町一丁目19番1号 | 1,949 | 27.1.23 | 27.3.10 | | | | | | | | | | | | | 鈴本土木(株) 高村 一幸 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 26 西工 303 | 栗六公園ほか7か所公園灯LED化工事 | 足立区六月三丁目10番1号ほか7か所 | 10,589 | 27.2.2 | 27.3.20 | | | | | | | | | | | | | 大久保電気工業 長島 仁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

- 備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。

| 番号 | 件名 | 工事場所 | 契約金額 | 着手年月日 | 完了期限 | 進捗状況 | | | | | | | | | | | 受注者 | 摘要 | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|-------|--------|---------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|-----|----------------|---------------|-------|
| | | | | | 完了年月日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | | | 3 | 担当監督員 |
| | | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | % | |
| 26 西工 304 | 栗原町公園ほか10か所LED化改修工事 | 足立区栗原二丁目9番1号ほか10か所 | 8,202 | 27.2.2 | 27.3.20 | | | | | | | | | | | | | 柴崎電設工業 長島 仁 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 26 西工 13 | 見沼代親水公園遠隔監視装置設置工事 | 足立区舎人四丁目5番 | | 未定 | 27.3.13 | | | | | | | | | | | | | | 契約請求中 決定待ち | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 備考 1. 工事一件ごとに着手から完了までの「進捗率」を毎月累計記入する。
 2. 工事金額に変更のあった場合は、主な理由などを「摘要欄」に記入する。この場合、変更後の進捗率は、新たな金額に対する%とする。
 ただし、足立区施行規程第22条第3項に基づき工事一括変更見込の場合は、摘要欄に「一括変更見込」と記載すること。
 3. 契約金額及び完了期限の()内は変更前の金額及び年月日を記入すること。